

Izplatītāja iepriekšējās piegādes kontrolsaraksts *Dealer Pre-Delivery Checklist*

Jāaizpilda izplatītājam iekārtas pārdošanas brīdī *To be completed by the Dealer on commissioning of the machine*

Pārbaudīt vienību <i>Check Item:</i>	Iniciāli <i>Initial</i>
Vilkšanas sakabe ir pareizi uzstādīta, skrūves ir pievilktas līdz atbilstošam griezes momenta lielumam un iezīmētas <i>Tow hitch is fitted correctly with bolts tightened to correct torque and marked</i>	
Pneimatisko bremžu šļūtenes ir pareizi izvadītas caur turētājiem un uzstādītas bez noplūdēm <i>Air brake hoses are correctly routed through holders and fitted with no leaks *</i>	
Pneimatisko bremžu vārsts ir uzstādīts atbilstoši slodzei <i>Air brake relay valve is correctly set for the load *</i>	
Hidraulikas šļūtenes ir izvadītas caur turētājiem un uzstādītas uz cilindriem bez noplūdēm <i>Hydraulic hoses are routed through holders and fitted to cylinders with no leaks</i>	
Hidrauliskais akumulators ir pareizi uzlādēts (tikai 2006) (modelim 2006) <i>Hydraulic Accumulator is charged correctly (model 2006)*</i>	
Visas skrūves un uzgriežņi ir pievilkti atbilstoši pareizajiem griezes momenta lielumiem un iezīmēti <i>All bolts and nuts are tightened to the correct torque and marked</i>	
Visas šķeltpapas ir ievietotas un sadalītas <i>All split pins are inserted and split</i>	
Visas riepas ir pareizi uzstādītas un piepumpētas līdz pareizajam spiedienam <i>All tyres are fitted correctly and inflated to the correct pressure</i>	
Visi riteņu stiprināšanas uzgriežņi ir pievilkti atbilstoši pareizajiem griezes momenta lielumiem un iezīmēti <i>All wheel nuts are tightened to the correct torque and marked</i>	
Grozāmās detaļas ir pareizi orientētas <i>Swivel units are correctly orientated</i>	
Novadīšanas caurules ir pareizi orientētas <i>Drop legs are correctly orientated and adjusted</i>	
Ieeļļot visas atzīmētās vietas <i>Grease all marked locations</i>	
Disku spriegojuma tapas / aizturtaņas ir ievietotas diskos (tikai CL1, CL2 un K4) <i>Disc roll pins/locking bolts are installed in the discs (CL1, CL2 and K4 only)</i>	
Pārbaudiet ķēžu spiedienu, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā <i>The chain is tensioned as per Operators Manual</i>	
Iekārta salokās / atlokās pareizā secībā <i>Machine folds/unfolds in the correct sequence</i>	
Ķēdes pareizi balstās uz transporta balstiem (ķēdes turētāji) <i>Chains are resting correctly on their transport supports (chain carriers)</i>	
Visas drošības zīmes un uzlīmes ir pareizajās vietās, kā norādīts montāžas / lietotāja rokasgrāmatā <i>All safety signs and decals are in the correct locations as per the Assembly/Operators Manual</i>	
Visas drošības gaismas darbojas un ir pareizajās vietās <i>All safety lights are in the correct locations and working</i>	
Iekārta ir reģistrēta garantijai <i>Machine is registered for Warranty</i>	
Klientam ir parādīta tīmekļa vietne un kā piekļūt informācijai par daļām <i>Customer has been shown the website and how to access parts information</i>	
Iekārtai ir pievienota lietotāja rokasgrāmata <i>Operator manual has been provided with the machine</i>	
* <i>Daži modeļi var nebūt aprīkoti ar šo vienumu</i> <i>Certain models may not be fitted with this item</i>	

Aizpildīts iepriekšējās piegādes kontrolsaraksts jānosūta uz warranty@kellytillage.com 7 dienu laikā no iekārtas piegādes klientam *Completed Pre-Delivery Checklist to be returned to warranty@kellytillage.com within 7 days of delivery to the customer.*

Vārds *Name:*

Paraksts *Signature:*

Tirgotāja vārdā *On behalf of the Dealer*

Datums *Date:*