

## Händler Vorabfertigungs-Checkliste/ Dealer Pre-Delivery Checklist

Auszufüllen vom Händler beim Verkauf der Maschine  
/ To be completed by the dealer on sale of the machine

zu kontrollieren / Check Item:	kontrolliert von Checked by Initialen / Initial
Die Anhängerkupplung ist richtig montiert, die Schrauben sind mit dem richtigen Anzugsmoment festgezogen und sind markiert / Tow hitch is fitted correctly with bolts tightened to correct torque and marked	
Druckluftbremschläuche sind korrekt durch Halterungen geführt und dicht angebracht / Air brake hoses are correctly routed through holders and fitted with no leaks	
Luftdruckbremsrelaisfentil ist richtig eingestellt für das Gewicht der gewählten Scheiben / Air brake relay valve is correctly set for the load	
Hydraulikschläuche sind korrekt durch Halterungen geführt und dicht an Zylinder angebracht. / Hydraulic hoses are routed through holders and fitted to cylinders with no leaks	
der Hydraulikspeicher ist korrekt geladen (nur bei der 2006 Maschine) / Hydraulic Accumulator is charged correctly (2006 only)	
Alle Schrauben und Muttern sind mit dem richtigen Anzugsmoment festgezogen und sind markiert / All bolts and nuts are tightened to the correct torque and marked	
Alle Splinten sind angebracht und gebogen / All split pins are inserted and split	
Alle Sicherheitsschilder und Abzugsbilder sind am richtigen Ort angebracht wie in der Montage-/Betriebsanleitung beschrieben / All safety signs and decals are in the correct locations as per the Assembly/Operators Manual	
Alle Sicherheitslichter sind am richtigen Ort und funktionieren einwandfrei / All safety lights are in the correct locations and working	
Alle Reifen sind korrekt montiert und zum richtigen Reifendruck aufgepumpt / All tyres are fitted correctly and inflated to the correct pressure	
Alle Radmuttern sind angezogen mit dem richtigen Anzugsmoment und sind markiert / All wheel nuts are tightened to the correct torque and marked	
Drehlager sind in die richtige Richtung angebracht / Swivel units are correctly orientated	
Verstellrohre sind in der richtigen Position / Drop legs are correctly orientated	
Schmieren Sie alle Schmierstellen / Grease all marked locations	
Spannstifte/Haltestifte sind in die Scheiben eingeführt (nur bei CL1, CL2 und K4 Scheiben) / Disc roll pins/locking bolts are installed in the discs (CL1, CL2 and K4 only)	
Kontrollieren Sie die Kettenspannung nach Betriebsanleitung / Check the chain tension as per Operators Manual	

KEFM317DE

Issue B

22/03/2021



+61 8 8667 2253

sales@kellytillage.com

www.kellytillage.com

PO Box 100  
Booleroo Centre  
South Australia 5482

ABN 89 964 026 574

VAT#: DE311647335

GST/HST: 72800 8673 RT0001

Das Aus- und Einklappen der Maschine erfolgt im korrekten Ablauf / Machine folds/unfolds in the correct sequence	
Die Ketten hängen richtig in den vorgesehenen Halterungen / Chains are resting correctly on their transport supports (chain carriers)	
Die Maschine ist registriert für Garantie / Machine is registered for Warranty	
Dem Kunden wurde die Webseite gezeigt und wie er Informationen zu Maschinenteilen erhalten kann / Customer has been shown the website and how to access parts information	
Betriebsanleitung wurde mit der Maschine übergeben / Operators manual has been provided with the machine	

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular zurück an [warranty@kellytillage.com](mailto:warranty@kellytillage.com) innert 7 Tagen nach Lieferung an den Kunden. / Completed Pre-Delivery Checklist to be returned to [warranty@kellytillage.com](mailto:warranty@kellytillage.com) within 7 days of delivery to the customer.

Name:	
Unterschrift / Signature:	
Datum / Date:	

