

Контрольний список дій дилера перед постачанням / Dealer Pre-Delivery Checklist

Заповнюється дилером після продажу машини / To be completed by the dealer on sale of the machine

Пункт підтвердження виконання / Check Item:	Підтверджується проставлянням ініціалів / Checked by and Initial
Буксирувальна зчіпка встановлена правильно, болти затягнені з потрібним моментом і промарковані / Tow hitch is fitted correctly with bolts tightened to correct torque and marked	
Шланги пневматичного гальма прокладені правильно та зістиковані без витоків / Air brake hoses are correctly routed through holders and fitted with no leaks	
Клапан реле пневматичного гальма налаштований на правильне навантаження / Air brake relay valve is correctly set for the load	
Шланги гідравлічної системи прокладені в тримачах і зістиковані з циліндрами без витоків / Hydraulic hoses are routed through holders and fitted to cylinders with no leaks	
Гідравлічний акумулятор заряджений правильно (тільки модель 2006) / Hydraulic Accumulator is charged correctly (2006 only)	
Усі болти та гайки затягнені з правильним моментом та промарковані / All bolts and nuts are tightened to the correct torque and marked	
Усі шплінти вставлені й розведені / All split pins are inserted and split	
Усі знаки безпеки й таблички нанесені на машину в належних місцях відповідно до положень посібника з монтажу / посібника оператора / / All safety signs and decals are in the correct locations as per the Assembly/Operators Manual	
Усі світлові індикатори системи безпеки встановлені в належних місцях і знаходяться у справному стані / All safety lights are in the correct locations and working	
Усі шини правильно встановлені й накачані до потрібного значення тиску / All tyres are fitted correctly and inflated to the correct pressure	
Усі колісні гайки затягнені з належним моментом і промарковані / All wheel nuts are tightened to the correct torque and marked	
Вертлюги орієнтовані в правильному напрямку / Swivel units are correctly orientated	
Уловлювачі конденсату орієнтовані в правильному напрямку / Drop legs are correctly orientated	
Змастіть усі промарковані точки / Grease all marked locations	



Роликові штифти / стопорні болти дисків змонтовані в належних точках (тільки моделі CL1, CL2 та K4)) / Disc roll pins/locking bolts are installed in the discs (CL1, CL2 and K4 only)	
Переконайтеся, що натяг ланцюга відповідає зазначеному в посібнику / Check the chain tension as per Operators Manual	
Розгортання/згортання машини відбувається в належній послідовності / Machine folds/unfolds in the correct sequence	
Ланцюги правильно укладені на їхні транспортувальні опори (тримачі ланцюгів) / Chains are resting correctly on their transport supports (chain carriers)	
Машина зареєстрована для застосування гарантії / Machine is registered for Warranty	
Замовнику був показаний вебсайт і спосіб доступу до інформації, яка стосується запасних частин / Customer has been shown the website and how to access parts information	
Посібник оператора був наданий у складі комплекту постачання машини / Operators manual has been provided with the machine	

Заповнену форму з контрольним списком перевірок перед постачанням належить повернути за адресою warranty@kellytillage.com протягом 7 днів із моменту постачання замовнику. / Completed Pre-Delivery Checklist to be returned to warranty@kellytillage.com within 7 days of delivery to the customer.

Ім'я та прізвище / Name:	
Підпис / Signature:	
Дата / Date:	

