



Better Tillage. Better Tomorrow.

## Pardavėjo kontrolinis sąrašas prieš pristatymą Dealer Pre-Delivery Checklist

Pildo pardavėjas, parduodamas mašiną To be completed by the Dealer on commissioning of the machine

Tikrinama prekė: Check Item:	Inicialai Initial
Vilkimo kablys yra tinkamai priveržtas varžtais, varžtai priveržti tinkamu sukimo momentu ir pažymėti <i>Tow hitch is fitted correctly with bolts tightened to correct torque and marked</i>	
Pneumatinių stabdžių žarnos yra teisingai nuvestos per laikiklius ir pritvirtintos taip, kad nebūtų nuotėkių * <i>Air brake hoses are correctly routed through holders and fitted with no leaks</i>	
Pneumatinių stabdžių relinis vožtuvas yra teisingai nustatytas apkrova * <i>Air brake relay valve is correctly set for the load</i>	
Hidraulinės žarnos yra nuvestos per laikiklius ir pritvirtintos prie cilindrų taip, kad nebūtų nuotėkių <i>Hydraulic hoses are routed through holders and fitted to cylinders with no leaks</i>	
Hidraulinis akumulatorius įkrautas teisingai (tik 2006 m.) * <i>Hydraulic Accumulator is charged correctly (model 2006)</i>	
Visi varžtai ir veržlės priveržiami iki tinkamo sukimo momento ir pažymėti <i>All bolts and nuts are tightened to the correct torque and marked</i>	
Visi išplečiamieji kaiščiai įkišti ir išplėsti <i>All split pins are inserted and split</i>	
Visos padangos sumontuotos tinkamai ir pripūstos iki tinkamo slėgio <i>All tyres are fitted correctly and inflated to the correct pressure</i>	
Visos ratų tvirtinimo veržlės priveržtos iki tinkamo sukimo momento ir pažymėtos <i>All wheel nuts are tightened to the correct torque and marked</i>	
Pasukami įrenginiai yra teisingai nukreipti <i>Swivel units are correctly orientated</i>	
Nuleistos kojos yra tinkamai nukreiptos <i>Drop legs are correctly orientated and adjusted</i>	
Suteptos visos pažymėtos vietos <i>Grease all marked locations</i>	
Diskuose sumontuoti diskiniai ritininiai kaiščiai / fiksavimo varžtai (tik CL1, CL2 ir K4) <i>Disc roll pins/locking bolts are installed in the discs (CL1, CL2 and K4 only)</i>	
Patikrinkite grandinės įtempimą pagal naudojimo vadovą <i>The chain is tensioned as per Operators Manual</i>	
Mašina susilanksto / išsiskleidžia teisinga seka <i>Machine folds/unfolds in the correct sequence</i>	
Grandinės teisingai remiasi į gabenimo atramas (grandinės laikiklius) <i>Chains are resting correctly on their transport supports (chain carriers)</i>	
Visi saugos ženklai ir lipdukai yra tinkamose vietose kaip nurodyta surinkimo / naudotojo vadove <i>All safety signs and decals are in the correct locations as per the Assembly/Operators Manual</i>	
Visi saugos šviestuvai yra tinkamose vietose ir veikia <i>All safety lights are in the correct locations and working</i>	
Mašina yra užregistruota garantijai gauti <i>Machine is registered for Warranty</i>	
Klientui buvo parodyta svetainė ir kaip pasiekti informaciją apie detales <i>Customer has been shown the website and how to access parts information</i>	
Prie mašinos pridėtas naudotojo vadovas <i>Operator manual has been provided with the machine</i>	
* <i>Kai kuriuose modeliuose šio elemento gali nebūti</i> <i>Certain models may not be fitted with this item</i>	

Užpildytas kontrolinis sąrašas prieš pristatymą turi būti išsiųstas adresu [warranty@kellytillage.com](mailto:warranty@kellytillage.com) per 7 dienas nuo pristatymo klientui. *Completed Pre-Delivery Checklist to be returned to [warranty@kellytillage.com](mailto:warranty@kellytillage.com) within 7 days of delivery to the customer.*

Vardas, pavardė: *Name:*

Parašas: *Signature:*

*Pardavėjo vardu* *On behalf of the Dealer*

Data: *Date:*

KEFM317LT

Phone +61 8 8667 2253

Email [sales@kellytillage.com](mailto:sales@kellytillage.com)

[kellytillage.com](http://kellytillage.com)

Version D

Booloroo Postal Address

PO Box 100,  
Booloroo Centre SA 5482

28/03/2023

Booloroo Office

684 Kelly Road,  
Booloroo Centre SA 5482

Adelaide Office

28 Greenhill Road,  
Wayville SA 5034