



Better Tillage. Better Tomorrow.

Контрольный список действий дилера перед поставкой  
*Dealer Pre-Delivery Checklist*

Заполняется дилером после продажи машины *To be completed by the Dealer on commissioning of the machine*

| Пункт подтверждения исполнения <i>Check Item:</i>  | Инициалов<br><i>Initial</i> |
|--|-----------------------------|
| Сцепное устройство установлено правильно, болты затянуты с нужным усилием и промаркированы <i>Tow hitch is fitted correctly with bolts tightened to correct torque and marked</i>  |                             |
| Шланги пневматического тормоза проложены правильно и пристыкованы без утечек * <i>Air brake hoses are correctly routed through holders and fitted with no leaks</i>  |                             |
| Клапан реле пневматического тормоза установлен на правильную нагрузку * <i>Air brake relay valve is correctly set for the load</i>   |                             |
| Шланги гидравлической системы проложены в держателях и пристыкованы к цилиндрам без утечек <i>Hydraulic hoses are routed through holders and fitted to cylinders with no leaks</i>   |                             |
| Гидравлический аккумулятор заряжен правильно (только модель 2006)* <i>Hydraulic Accumulator is charged correctly (model 2006)</i>  |                             |
| Все болты и гайки затянуты с правильным усилием и промаркированы <i>All bolts and nuts are tightened to the correct torque and marked</i>  |                             |
| Все шплинты вставлены и разведены <i>All split pins are inserted and split</i>   |                             |
| Все шины правильно установлены и накачаны до нужного значения давления <i>All tyres are fitted correctly and inflated to the correct pressure</i>  |                             |
| Все колесные гайки затянуты с правильным усилием и промаркированы <i>All wheel nuts are tightened to the correct torque and marked</i>   |                             |
| Вертулки ориентированы правильно <i>Swivel units are correctly orientated</i>  |                             |
| Улавливатели конденсата ориентированы правильно <i>Drop legs are correctly orientated and adjusted</i>   |                             |
| Смазка всех промаркированных точек <i>Grease all marked locations</i>  |                             |
| Роликовые штифты / стопорные болты дисков установлены в требуемых точках (только модели CL1, CL2 и K4) <i>Disc roll pins/locking bolts are installed in the discs (CL1, CL2 and K4 only)</i>   |                             |
| Натяжение цепи соответствует указанному в Инструкции по эксплуатации <i>The chain is tensioned as per Operators Manual</i>   |                             |
| Развертывание/свертывание машины выполняется в правильной последовательности <i>Machine folds/unfolds in the correct sequence</i>  |                             |
| Цепи правильно лежат на своих транспортных опорах (держателях цепей) <i>Chains are resting correctly on their transport supports (chain carriers)</i>  |                             |
| Все предупреждающие знаки и таблички нанесены на машину в правильных местах в соответствии с Инструкцией по монтажу / Инструкцией по эксплуатации <i>All safety signs and decals are in the correct locations as per the Assembly/Operators Manual</i> |                             |
| Все световые индикаторы системы безопасности установлены в надлежащих местах и исправны <i>All safety lights are in the correct locations and working</i>  |                             |
| Машина зарегистрирована для гарантии <i>Machine is registered for Warranty</i>   |                             |
| Заказчику был показан веб-сайт и способ доступа к информации о запчастях <i>Customer has been shown the website and how to access parts information</i>  |                             |
| Вместе с машиной предоставлено Инструкции по эксплуатации <i>Operator manual has been provided with the machine</i>  |                             |
| * Характеристики некоторых моделей могут не соответствовать параметрам этого пункта <i>Certain models may not be fitted with this item</i>   |                             |

Заполненную форму с контрольным списком действий дилера перед поставкой следует вернуть по адресу [warranty@kellytillage.com](mailto:warranty@kellytillage.com) в течение 7 дней с момента поставки машины заказчику. *Completed Pre-Delivery Checklist to be returned to [warranty@kellytillage.com](mailto:warranty@kellytillage.com) within 7 days of delivery to the customer.*

Имя и фамилия *Name:*

Подпись *Signature:*

От имени Дилера *On behalf of the Dealer*

Дата *Date:*

KEFM317RU

Version D

28/03/2023

Phone +61 8 8667 2253

Booleero Postal Address

Booleero Office

Adelaide Office

Email [sales@kellytillage.com](mailto:sales@kellytillage.com)

PO Box 100,

684 Kelly Road,

28 Greenhill Road,

[kellytillage.com](http://kellytillage.com)

Booleero Centre SA 5482

Booleero Centre SA 5482

Wayville SA 5034