

## Rivenditore - Lista di controllo pre-consegna / Dealer Pre-Delivery Checklist

Da completare a cura del rivenditore al momento della vendita della macchina / To be completed by the dealer on sale of the machine

Articolo controllato / Check Item:	Controllato da Checked by / Initial
Il gancio di traino è montato correttamente con i bulloni serrati alla coppia corretta e contrassegnati / Tow hitch is fitted correctly with bolts tightened to correct torque and marked	
Tutti i tubi dei freni pneumatici sono correttamente condotti attraverso i supporti e fissati senza perdite / Air brake hoses are correctly routed through holders and fitted with no leaks	
La valvola relè del freno ad aria è tarata correttamente per il carico / Air brake relay valve is correctly set for the load	
Tutti i tubi idraulici sono correttamente condotti attraverso i supporti e fissati ai cilindri senza perdite / Hydraulic hoses are routed through holders and fitted to cylinders with no leaks	
L'accumulatore idraulico è caricato correttamente (solo 2006) / Hydraulic Accumulator is charged correctly (2006 only)	
Tutti i bulloni e i dadi sono stati serrati alle coppie corrette e contrassegnati / All bolts and nuts are tightened to the correct torque and marked	
Tutte le copiglie sono inserite e innestate / All split pins are inserted and split	
Tutti i segnali di sicurezza e le decalcomanie sono apposte sulla macchina nei punti previsti secondo il manuale di montaggio/dell'operatore / All safety signs and decals are in the correct locations as per the Assembly/Operators Manual	
Tutte le luci di sicurezza sono in posizione corretta e funzionanti / All safety lights are in the correct locations and working	
Tutti gli pneumatici sono montati correttamente e gonfiati alla pressione corretta / All tyres are fitted correctly and inflated to the correct pressure	
Tutti i dadi delle ruote sono serrati alla coppia corretta e contrassegnati / All wheel nuts are tightened to the correct torque and marked	
Le unità girevoli sono orientate correttamente / Swivel units are correctly orientated	
I dropleg sono orientati correttamente / Drop legs are correctly orientated	
Lubrificare tutti i punti contrassegnati / Grease all marked locations	
I perni dei dischi sono installati nei dischi (solo CL1, CL2 e K4) / Disc roll pins/locking bolts are installed in the discs (CL1, CL2 and K4 only)	
Controllare la tensione della catena come da manuale dell'operatore / Check the chain tension as per Operators Manual	



La macchina si apre/chiude nella sequenza corretta / Machine folds/unfolds in the correct sequence	
Le catene poggiano correttamente sui rispettivi supporti di trasporto (porta catene) / Chains are resting correctly on their transport supports (chain carriers)	
La macchina è registrata per la garanzia / Machine is registered for Warranty	
Al cliente è stato mostrato il sito web e come accedere alle informazioni sui componenti / Customer has been shown the website and how to access parts information	
Il manuale dell'operatore è stato fornito con la macchina / Operators manual has been provided with the machine	

Lista di controllo pre-consegna compilata da restituire a [warranty@kellytillage.com](mailto:warranty@kellytillage.com) entro 7 giorni dalla consegna al cliente. / Completed Pre-Delivery Checklist to be returned to [warranty@kellytillage.com](mailto:warranty@kellytillage.com) within 7 days of delivery to the customer.

Nome / Name:	
Firma / Signature:	
Data / Date:	

