

Izplatītāja iepriekšējas piegādes kontrolsaraksts/ Dealer Pre-Delivery Checklist

Jāaizpilda izplatītājam iekārtas pārdošanas brīdī / To be completed by the dealer on sale of the machine

Pārbaudīt vienību / Check Item:	Pārbaudīja Checked by Iniciāli / Initial
Vilkšanas sakabe ir pareizi uzstādīta, skrūves ir pievilktas līdz atbilstošam griezes momenta lielumam un iezīmētas / Tow hitch is fitted correctly with bolts tightened to correct torque and marked	
Pneimatisko bremžu šļūtenes ir pareizi izvadītas caur turētājiem un uzstādītas bez noplūdēm / Air brake hoses are correctly routed through holders and fitted with no leaks	
Pneimatisko bremžu vārsts ir uzstādīts atbilstoši slodzei / Air brake relay valve is correctly set for the load	
Hidraulikas šļūtenes ir izvadītas caur turētājiem un uzstādītas uz cilindriem bez noplūdēm / Hydraulic hoses are routed through holders and fitted to cylinders with no leaks	
Hidrauliskais akumulators ir pareizi uzlādēts (tikai 2006) / Hydraulic Accumulator is charged correctly (2006 only)	
Visas skrūves un uzgriežņi ir pievilkti atbilstoši pareizajiem griezes momenta lielumiem un iezīmētas / All bolts and nuts are tightened to the correct torque and marked	
Visas šķelttapas ir ievietotas un sadalītas / All split pins are inserted and split	
Visas drošības zīmes un uzlīmes ir pareizajās vietās, kā norādīts montāžas / lietotāja rokasgrāmatā / All safety signs and decals are in the correct locations as per the Assembly/Operators Manual	
Visas drošības gaismas darbojas un ir pareizajās vietās / All safety lights are in the correct locations and working	
Visas riepas ir pareizi uzstādītas un piepumpētas līdz pareizajam spiedienam / All tyres are fitted correctly and inflated to the correct pressure	
Visi riteņu stiprināšanas uzgriežņi ir pievilkti atbilstoši pareizajiem griezes momenta lielumiem un iezīmēti / All wheel nuts are tightened to the correct torque and marked	
Grozāmās detaļas ir pareizi orientētas / Swivel units are correctly orientated	
Novadīšanas caurules ir pareizi orientētas / Drop legs are correctly orientated	
Ieeļļot visas atzīmētās vietas / Grease all marked locations	
Disku spriegojuma tapas / aizturtaņas ir ievietotas diskos (tikai CL1, CL2 un K4) / Disc roll pins/locking bolts are installed in the discs (CL1, CL2 and K4 only)	



Pārbaidiet ķēžu spiedienu, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā / Check the chain tension as per Operators Manual	
Iekārta salokās / atlokās pareizā secībā / Machine folds/unfolds in the correct sequence	
Ķēdes pareizi balstās uz transporta balstiem (ķēdes turētāji) / Chains are resting correctly on their transport supports (chain carriers)	
Iekārta ir reģistrēta garantijai / Machine is registered for Warranty	
Klientam ir parādīta tīmekļa vietne un kā piekļūt informācijai par daļām / Customer has been shown the website and how to access parts information	
Iekārtai ir pievienota lietotāja rokasgrāmata / Operators manual has been provided with the machine	

Aizpildīts iepriekšējās piegādes kontrolesaraksts jānosūta uz warranty@kellytillage.com 7 dienu laikā no iekārtas piegādes klientam. / Completed Pre-Delivery Checklist to be returned to warranty@kellytillage.com within 7 days of delivery to the customer.

Vārds / Name:	
Paraksts / Signature:	
Datums / Date:	

