

Контрольный список действий дилера перед поставкой / Dealer Pre-Delivery Checklist

Заполняется дилером после продажи машины / To be completed by the dealer on sale of the machine

Пункт подтверждения исполнения / Check Item:	Подтверждается простановкой инициалов / Checked by and initial
Сцепное устройство установлено правильно, болты затянуты с нужным моментом и промаркированы / Tow hitch is fitted correctly with bolts tightened to correct torque and marked	
Шланги пневматического тормоза проложены правильно и пристыкованы без утечек / Air brake hoses are correctly routed through holders and fitted with no leaks	
Клапан реле пневматического тормоза установлен на правильную нагрузку / Air brake relay valve is correctly set for the load	
Шланги гидравлической системы проложены в держателях и пристыкованы к цилиндрам без утечек / Hydraulic hoses are routed through holders and fitted to cylinders with no leaks	
Гидравлический аккумулятор заряжен правильно (только модель 2006) / Hydraulic Accumulator is charged correctly (2006 only)	
Все болты и гайки затянуты с правильным моментом и промаркированы / All bolts and nuts are tightened to the correct torque and marked	
Все шплинты вставлены и разведены / All split pins are inserted and split	
Все предупреждающие знаки и таблички нанесены на машину в правильных местах в соответствии с руководством по монтажу / руководством оператора / All safety signs and decals are in the correct locations as per the Assembly/Operators Manual	
Все световые индикаторы системы безопасности установлены в надлежащих местах и исправны / All safety lights are in the correct locations and working	
Все шины правильно установлены и накачаны до нужного значения давления / All tyres are fitted correctly and inflated to the correct pressure	
Все колесные гайки затянуты с правильным моментом и промаркированы / All wheel nuts are tightened to the correct torque and marked	
Вертлюги ориентированы правильно / Swivel units are correctly orientated	
Улавливатели конденсата ориентированы правильно / Drop legs are correctly orientated	



Смажьте все промаркированные точки / Grease all marked locations	
Роликовые штифты / стопорные болты дисков смонтированы в требуемых точках (только модели CL1, CL2 и K4) / Disc roll pins/locking bolts are installed in the discs (CL1, CL2 and K4 only)	
Проверьте, чтобы натяжение цепи соответствовало указанному в руководстве оператора / Check the chain tension as per Operators Manual	
Развертывание/свертывание машины выполняется в правильной последовательности / Machine folds/unfolds in the correct sequence	
Цепи правильно лежат на своих транспортных опорах (держателях цепей) / Chains are resting correctly on their transport supports (chain carriers)	
Машина зарегистрирована для гарантии / Machine is registered for Warranty	
Заказчику был показан веб-сайт и способ доступа к информации о запасных частях / Customer has been shown the website and how to access parts information	
Вместе с машиной предоставлено руководство оператора / Operators manual has been provided with the machine	

Заполненную форму с контрольным списком проверок перед поставкой надлежит вернуть по адресу warranty@kellytillage.com в течение 7 дней с момента поставки заказчику. / Completed Pre-Delivery Checklist to be returned to warranty@kellytillage.com within 7 days of delivery to the customer.

Имя и фамилия / Name:	
Подпись / Signature:	
Дата / Date:	

