



Better Tillage. Better Tomorrow.

Dealer Pre-Delivery Checklist

A se completa de către distribuitor la punerea în funcțiune a mașinii.

To be completed by the Dealer on commissioning of the machine

Check Item:	inițială
Atelajul de remorcare este montat corect, cu șuruburile strânse la cuplul corect și marcate. Tow hitch is fitted correctly with bolts tightened to correct torque and marked	
Furtunurile frânei cu aer sunt trase corect prin suporturi și montate fără scurgeri †. Air brake hoses are correctly routed through holders and fitted with no leaks †	
Supapa de releu a frânei cu aer este reglată corect pentru sarcină †. Air brake relay valve is correctly set for the load †	
Furtunurile hidraulice sunt rutate prin suporturi și montate pe cilindri fără scurgeri Hydraulic hoses are routed through holders and fitted to cylinders with no leaks	
Acumulatorul hidraulic este încărcat corect (model 2006)† Hydraulic Accumulator is charged correctly (model 2006)†	
Toate șuruburile și piulițele sunt strânse la cuplul corect și marcate All bolts and nuts are tightened to the correct torque and marked	
Toate știfturile despicate sunt introduse și despicate All split pins are inserted and split	
Toate anvelopele sunt montate corect și umflate la presiunea corectă All tyres are fitted correctly and inflated to the correct pressure	
Toate piulițele roților sunt strânse la cuplul corect și marcate All wheel nuts are tightened to the correct torque and marked	
Unitățile pivotante sunt orientate corect Swivel units are correctly orientated	
Picioarele de coborâre sunt orientate și reglate corect Drop legs are correctly orientated and adjusted	
Ungeți toate locațiile marcate Grease all marked locations	
Pivoții de rulare a discurilor/șuruburile de blocare sunt instalate în discuri (numai CL1, CL2 și K4) Disc roll pins/locking bolts are installed in the discs (CL1, CL2 and K4 only)	
Lațul este tensionat în conformitate cu manualul operatorului The chain is tensioned as per Operators Manual	
Mașina se pliază/depliază în ordinea corectă Machine folds/unfolds in the correct sequence	
Lațurile sunt așezate corect pe suporturile lor de transport (suporturi de laț) Chains are resting correctly on their transport supports (chain carriers)	
Toate semnele și autocolantele de siguranță sunt amplasate corect, în conformitate cu manualul de asamblare/operatori All safety signs and decals are in the correct locations as per the Assembly/Operators Manual	
Toate luminile de siguranță sunt amplasate corect și funcționează All safety lights are in the correct locations and working	
Mașina este înregistrată pentru garanție Machine is registered for Warranty	
Clientului i s-a arătat site-ul web și modul de accesare a informațiilor privind piesele de schimb Customer has been shown the website and how to access parts information	
Manualul operatorului a fost furnizat împreună cu mașina Operator manual has been provided with the machine	
† Anumite modele pot să nu fie echipate cu acest articol †Certain models may not be fitted with this item	

Lista de verificare înainte de livrare completată trebuie returnată la warranty@kellytillage.com în termen de 7 zile de la livrarea către client. Completed Pre-Delivery Checklist to be returned to warranty@kellytillage.com within 7 days of delivery to the customer.

Nume:

Semnătură:

în numele dealerului

Data:

KEFM275

Version G

01/04/2025

Phone +61 8 8667 2253
Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

Boomer Postal Address
PO Box 100,
Boomer Centre SA 5482

Boomer Office
684 Kelly Road,
Boomer Centre SA 5482

Adelaide Office
28 Greenhill Road,
Wayville SA 5034